

7.6.2007 12:20:00

## "Noina arka"

Kao što sam već i najavljivao u utorak mi je stigao "bijeli strop" (gređice, ležajnice, ispune, armatura) i još 5 paleta TB-30 blokova za koje su mi javili iz Xelle da su naknadnim kalkulacijama izračunali da još to moram dobiti od njih bez obzira što sam prijašnjim dvjema dostavama dobio sve blokove prema ugovoru - u svakom slučaju pošteno od njih!

Ukupno je došla 31 paleta materijala + gređice i ležajnice što, kada se uzme u obzir da od prošle isporuke u petak nije ništa potrošeno zbog lošeg vremena, stvara popriličnu gužvu na gradilištu pa sam morao malo mjesta "posuditi" od susjeda. Ako ćete raditi ytong kuću svakako vodite brigu o organizaciji prostora na gradilištu jer sam ja ukupno dobio 110 paleta robe!! što zauzima min. 90m2 uredno posloženo, a u praksi zauzme sigurno duplo više. Evo i nekoliko slika ...

gređice



ležajnice



gradilište "zatrpano" materijalom



Kada se istovar već bližio kraju (ostalo je nekih 5-6 paleta i gredice) "otvorilo se nebo" i spustio pljusak kojeg se be ni posramila ni Amazonaska prašuma. Poslikao sam kako je to izgledalo u utorak nakon pljuska i jučer nakon jednog dana sušenja pri poluoblačnom vremenu. Možda će to nadomjestiti onaj eksperiment sa sušenjem bloka koji se natapao 15 sati - prosudite sami ...



Za sutra je najavljen nastavak gradnje pa se javim kada bude nešto zanimljivo.

[Ispiši](#) [Zatvori](#)