

27.5.2007 0:35:00

Hidroizolacija

Iako je plan bio da se hidroizolacija postavi u ponedjeljak ona je postavljena danas pa evo nekoliko detalja o tom dijelu gradnje.

Najprije se beton uz rub temelja u planiranoj širini hidroizolacije namaže bitumenskim premazom (konkretno "Modibit Ozaprem") i nakon toga se vari izolacija ("Katran Bitufix V-4").



Širina prvog sloja izolacije na mjestu gdje će biti zid od termoblokova 30cm je 33cm s time da je 1cm napuštena van ruba temelja ...



Nakon što je postavljen prvi sloj izolacije napravljen je podupirač ("šalung") od dasaka/letvi za drugi sloj izolacije oko cijelih temelja kako se ne bi presavinula/objesila kod zidanja i onda popucala i izgubila svoju namjenu. Nakon što je postavljen podupirač dečki su zavarili drugi, širi sloj (50cm) ...



Drugi sloj sam stavljao na preporuku izvođača jer se obično kod zidanja i ostalih unutarnjih radova često potrga sloj hidroizolacije koji viri van zidova pa se onda kod izrade hidroizolacije podova često nema na što zavariti. Ovako ovaj gornji sloj ustvari štiti onaj donji i onda nema problema. U onoj prostoriji koja će biti ispod stepeništa ostavljeno je malo više izolacije da visi. Ona će se zavartiti na vertikalnu izolaciju unutarnjih zidova ...



Idući tjedan bi se konačno trebali početi slagati prvi redovi zidova pa do tada ugodan ostatak vikenda.

[Ispiši](#) [Zatvori](#)