

22.4.2007 21:41:00

Nadtemelji i prva AB ploča

Evo što se napravilo od zadnjeg javljanja ...

(19.4.2007) Postavljene su oplata za nadtemeljne zidove i zaliveni nadtemeljni zidovi u visini nižeg dijela kuće. Razlika u visini je zbog razlike u nivoima poda prednjeg dijela kuće i dnevnog boravka.



(20.4.2007) Zalijana je niža AB ploča (dnevni boravak i garaža). Prije toga je nasuta i nabijena zemlja između temeljnih zidova, nakon toga je stavljen sloj šljunka-batude i na njega onda stavljene armaturne mreže.



(21.4.2007) U subotu su skinute oplate oko temeljne ploče i na spojnom zidu prema višem dijelu kuće stavljena je hidroizolacija. Na hidroizolaciju je onda postavljena oplata za temeljni nadozid koji je već isti dan zaliven betonom. Hidroizolacija će se provući sa unutarnje strane nadozida i ponovo vratiti prema nižem dijelu AB ploče, ispod temeljne ploče.

Sve ovo opisano ovako zvuči poprilično nejasno, ali uglavnom hidroizolacija služi tome da sa višeg dijela kuće vlaga ne "napada" niži dio kuće.



(22.4.2007) Jučer iza 14 sati i danas nije ništa rađeno, već sam samo redovno zalijevao AB ploču i temelje. Prema nekim prognozama do sredine idućeg tjedna (ovisi o vremenu) bi trebala biti gotova i viša AB ploča čime taj dio radova završava. Nakon toga kreće gradnja zidova čim riješim još neke papire u banci.

[Ispiši](#) [Zatvori](#)